

Az izolációs fal kialakítása folyamatban van, az elmúlt héten átszerelték a fúrógépet és előfúrásokat végeztek a Géza fejedelem úton, valamint a nyomvonal déli befejező szakaszának előkészítése is zajlik.

A 07.23-ai készültségi fokot (előfúrt és injektált furatokat) ábrázoló helyszínrajz:



Egyéb vizsgálatok, kapcsolódó feladatok:

A beavatkozási terv elbírálása tárgyában indult eljárás a tényfeltérési záródokumentációt elfogadó határozat ellen benyújtott kereset miatt, illetve annak elbírálásáig felfüggesztésre került.