


Az izolációs fal kialakítása folyamatban van, jelenleg a Géza fejedelem út keresztezésének injektálása zajlik. Ezt követően (jövő héten) várhatóan a déli oldali befejező szakasz injektálásával folytatódik a kivitelezés.



Egyéb vizsgálatok, kapcsolódó feladatok:

07.31-én újabb tartálykocsis beszállításra került sor a Dunai Finomítóba, a mérlegelések alapján 11 420 kg üzemanyag került leadásra (kb. 14 300 liternek feleltethető meg).