

Aktuális heti jelentés:

- A kitermelő rendszer üzemel, a szivattyú cserék elindultak, tegnap 3 db szivattyú cseréjére került sor, várjuk a további szivattyúk megérkezését.
- A szennyezettség helyzetében a fölözések, ellenőrzések alapján nincs változás. (labor jkv. nem érkezett a héten)
- Az izolációs fal építéséhez a teljes felvonulás, keverő telep és a fúróberendezés készre szerelése megtörtént, az első napokban próbafúrásokra kerül sor. Az első fúrásokkal párhuzamosan folyamatban van a nyomvonal előkészítése és a vízbeszerzés véglegesítése (lajtos kocsi helyett vezetékes vízellátás kiépítése) is.