

A kitermelő rendszer üzemel, a korábban említett új szivattyúk beépítésre kerültek. A rendszerrel eddig eltávolított mennyiség: 89,7 m³. További szivattyúk beszerzése is folyamatban van (jelenleg 8db új szivattyúra van leadva rendelés).

A kitermelő rendszer üzemeltetése mellett elkészültek a robbanásvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálatok, az azokban foglalt javaslatok szerinti kiegészítéseket elvégezzük (földelési pontokat, villámvédelmi levezetőket kell kialakítani). Illetve folyamatban van a kitermelő kutak betonaknáinak kialakítása is.

Aktuális eredmények, kúthálózat

Hétfőn elvégzésre kerültek az előző héten betervezett ismételt mintavételek.

A héten megkezdődött a GG-17 és a GG-09 eltömedékelése. A kutak még nem rétegkizárással készültek, illetve a GG-09 a fúrógép lavírsíkjára esett.

Új kutak kialakítása jövő héttől kezdődik.

A résfal és a lavírsík kialakítása folytatódott.

A fal kiépítése a kezdeti nehézségek után jelenleg kb. napi 5 db injektálással, átkeveréssel végzett fúrással halad, ehhez a korábban jelzett, kisebb átmérővel, spirálfúróval történő előfúrások szükségesek.

A vezeték feletti terhelésszámítás elvégzésre került, a számítás alapján a munkagépek vezeték feletti áthaladása nem okoz gondot.

Egyéb vizsgálatok (ingatlan állapotfelmérések, lakossági kutak mintavételei):

Több ingatlantulajdonosnál folytatódtak az ingatlan állapotfelmérések. Egyelőre 200m sugarú körön belülről érkeztek a kérések.

Az elmúlt időszakban érkeztek újabb lakossági kérések fúrt kút vizsgálatával kapcsolatban is, ezeket a vizsgálatokat is elvégeztük

- 9171/2: második rétegvízadót csapoló kút a kárhelytől kb. 100m távolságban. (lakos részéről észrevétel nem érkezett, elővigyázatosságból, a természetett zöldek felhasználásának biztonsága miatt történt a vizsgálat. Várhatóan többször vizsgálni fogjuk a kút.)
- 9038/18: a kárhelytől nagyon távol van az ingatlan, kb. 800m-re. Betonozáshoz felhasznált vízben észleltek irizálást.

Mindkét mintavétel eredménye B szennyezettségi határérték alatti, de egyes komponensek kismértékben meghaladták a kimutatási határértéket. Mindkét esetben az az álláspontunk,

hogy a szennyezettség nem köthető a kárhelyhez (más vízadó, összetétel, távolság). Csatoltam a labor jegyzőkönyveket.

Helyszínrajz az elkészült a fal hosszának jelölésével (a rajz „kézi”, nem teljesen pontos):

A lavírsík ennél jóval hosszabb szakaszon elő van készítve.

