

A fölöző rendszer tesztüzeme folyamatban van, az elmúlt héten mintegy 1000-1200 liter szénhidrogént sikerült eltávolítani naponta.

Az eddig eltávolított üzemanyag mennyisége: 52,6 m³

A visszajelzések alapján a peremterületeken egyre kevesebb szénhidrogén gyűlik össze, a terjedés sebessége is számottevően lassult, ugyanakkor elérte a GG-11/B jelű indikátor kutat is. (A kút és a gócterület között sajnos épület van, így ott nem volt lehetőség fölöző kutak kialakítására.)

Megérkezett a lehatároló kutak február 20-ai mintavételének laborjegyzőkönyve, egy esetben (GG-20) volt kimutatási határtérték feletti eredmény, de minden kút eredménye (B) érték alatti. Csatoltam a jegyzőkönyvet.

Az aktualizált helyszínrajz a tervezett, új lehatároló kutakkal együtt. (Ezek kialakítását a tervezett résfallal össze kell hangolni.)




A résfal építésének előkészítése, nyomvonal pontosítása folyamatban van. A kivitelező a Békés Drén Kft. lesz, az organizációs terv is készül.

A kivitelezés közterületet és magántulajdonú ingatlanokat, valamint közművet is érint, a tulajdonosok tájékoztatása, engedélyek, hozzájárulások beszerzése elindul, illetve részben folyamatban van.

Tervezetten március második felében indulnak a kivitelezést megelőző terepi vizsgálatok és a terület előkészítése, a résfal kialakítása április hónapban kezdődik és hozzávetőlegesen 1 hónapot vesz igénybe. A kivitelezést követően a terület helyreállításra kerül, illetve az okozott károk teljeskörűen megtérítésre kerülnek.

A nyomvonalról készített helyszínrajz:



A nagyobb zavaró hatással járó tevékenységek befejeződtek, ezért mai naptól környezeti levegő mintavételek kezdődtek a területen. Több ponton passzív mintavételre és aktív, mérőbuszos vizsgálatra is sor kerül.