

A fölöző rendszer üzemel, az elmúlt héten átlagosan napi 840 liter üzemanyagot sikerült eltávolítani folyamatos üzem mellett.

Az eddig eltávolított üzemanyag mennyisége: 68,6 m³

A héten új fúrásokra nem került sor. Az elmúlt időszak fúrásaiból-mintavételeiből több jegyzőkönyv érkezett, ezek feldolgozása folyamatban van.

A GG-20 jelű lehatároló eredménye B határérték feletti, ennek oka vizsgálat alatt van. Ez a kút még nem kizárással készült, a csapadék hatása miatt is megjelenhetett kimutatható szennyezettség (lejuthatott gyűrűstérbe szivárgott, vagy talajlevegőből beoldódott szennyezettség). Ez a kút eltömedékelésre kerül, a környezetében új kutat vagy kutakat alakítunk ki kizárással, és megmintázzuk őket.

Az izolációs fal kiépítésének előkészítése folytatódott. A felvonulás elkezdődött, a terület előkészítő munkák, zagykeverő telep kialakítása jövő héten indulnak.

A résfal építésének tervezett kezdése: április 10-e. Az organizációs terv véglegesítése folyamatban van.