

A kitermelő rendszer üzemeltetésével kitermelt mennyiség: 101 m³. A teljes elfolyt mennyiség közel egyharmada került visszanyerésre eddig.

Május 30-án történt meg a harmadik tartálykocsis üzemanyag beszállítás a Dunai Finomítóba. 16 160 kg üzemanyag került leadásra a finomítóba, ami ~20 m³-nek feleltethető meg.

Az elmúlt 1 hétben elkészültek a GG-32, GG-23, GG-37 jelű kutak, egyaránt 24 méteres talpmélységgel, emellett a GG-32/B, GG-33/B, GG-17/b, GG-16/C jelű indikátor kutak is megfúrásra kerültek.

Aktualizált helyszínrajz:



Az izolációs fal építése során megtörténtek az előfúrások a múlt heti jelentésben jelölt kék pontig. Tegnap óta ismét a bekeveréses/injektáló fejjel dolgozik a fúrógép.

