

**A kitermelő rendszer** üzemel, a rendszerrel eltávolított mennyiség a mai nappal bezárólag **160,5 m<sup>3</sup>**.  
(Az elmúlt héten átlagosan kb. 229 liter/nap)

A vezeték kiváltásakor visszanyert üzemanyag mennyiségét, illetve a talajcsere során elszállított talaj (talajminták szennyezőanyag tartalmából számított) szénhidrogén tartalmát is figyelembe véve, eddig összesen mintegy 207 m<sup>3</sup> üzemanyag került eltávolításra.

### Szennyezettség nyomon követése, monitoring és kitermelő rendszert érintő változások

A héten laboratóriumi jegyzőkönyv a vízkezelő rendszer részét képező kutak fúrása során vett talajminták vizsgálatáról érkezett. Ezek a kutak a szennyezett terület peremén létesültek, szennyezettség nem került kimutatásra a mintákban.

Fentiek alapján a múlt héten küldött helyszínrajz jelenleg is érvényes.



**Az izolációs fal kiépítése 09.25-én, a terület helyreállítása múlt hét pénteken (11.07-én) befejeződött.**

**A vízkezelő rendszer kialakítása folyamatban van.**

Az aknába süllyesztett kutak és kapcsolódó vezetékek fektetése mellett folyamatban van a technológiai konténerek telephelyi szerelése is.