

A **kitermelő rendszer** üzemel, a rendszerrel eltávolított mennyiség a tegnapi (26-ai) nappal bezárólag **163,6 m<sup>3</sup>**. (Az elmúlt héten átlagosan kb. 250 liter/nap)

### Szennyezettség nyomon követése, monitoring és kitermelő rendszert érintő változások

A héten az elmúlt időszakban végzett kútfúrások során vett egyes talajminták eredménye érkezett meg.

A fal nyugati oldalán lévő MO-03 jelű külső monitoring kút, a fal nyitott oldalán lévő NYPR-36 és NYPT-33 jelű nyelető kutak, illetve GG-44/B indikátor kút talajmintáinak eredményei kimutatási határérték alattiak.

A fal belső oldalán kialakított KTPR-13,14 jelű termelő kútpár mintái között vannak szennyezettséget mutató talaj eredmények 13-15m közötti mélységben.

A jegyzőkönyveket mellékeltem.

A falon kívüli területen további monitoring kutak kialakítása van folyamatban.

A helyszínrajzon a korábbi térképen még nem jelölt monitoring kutak lila színnel vannak jelölve.



Az izolációs fal kiépítése 09.25-én, a terület helyreállítása 11.07-én befejeződött.

**A vízkezelő rendszer kialakítása folyamatban van.**

**11.25-én befejeződött a kitermelő és nyelető kútpárok kialakítása, minden tervezett kút elkészült.**

A technológiai konténer telephelyi szerelése folyamatban van.

A frissített helyszínrajz:

