

A kitermelő rendszer üzemel, a rendszerrel eltávolított mennyiség a mai nappal bezárólag **149,4 m³**.
(Az elmúlt héten átlagosan kb. 314 liter/nap.)

Szennyezettség nyomon követése, monitoring és kitermelő rendszert érintő változások

A héten megérkezett a 09.26-ai felszín alatti vízmintavételek laboratóriumi jegyzőkönyve. Az izolációs falon belüli GG-24,26 jelű kút mutatott kismértékű ETBE ill. MTBE szennyezettséget, ettől eltekintve szennyezettség nem került kimutatásra, teljesült a lehatárolás.

A szénhidrogén kitermelő kúthálózat és monitoring rendszer fejlesztése folyamatban van, a falon kívüli monitoring kutak kialakítása is megkezdődött.

Az aktualizált helyszínrajz:



Az izolációs fal kialakítása 09.25-én befejeződött, a terület helyreállítása folyamatban van.

A beavatkozási tervben ismertetett, **felszín alatti víz kezelésének céljából tervezett kármentesítő rendszer** kivitelezése a rendszer telepítésének terepi előkészítésével megkezdődött (szerelő és kútnak kialakítása, vezeték fektetések). Az üzemanyag-kitermelő rendszer, az izolációs fal, valamint a vízkezelő rendszer együttesen fogják biztosítani a kármentesítési célok elérését.

Egyéb vizsgálatok

A korábbi jelentésben említett lakossági mintavételekből 37 db laborjegyzőkönyv beérkezett, ebből 36 db mintában nem került kimutatásra szennyezettség. A minták nagy része a vezetéksérülés 200m-es környezetén belül került megvételre. Szennyezettség 1 db, a vezetéksérüléstől 350-400m távolságra található ingatlanon vett mintában került kimutatásra. A szennyezőanyag teljes mértékben az EPH tartományba esik, eltér a vezetéksérülés következtében kialakult szennyezettségtől, teljes biztonsággal kijelenthető, hogy nem a kárhelyről származik. A mintán elvégzett szénatomszám eloszlás vizsgálat során a laboratórium azt állapította meg, hogy **a kromatográfiás kép alapján a szennyezés feltehetőleg kenőolajtól származik.**