

A kitermelő rendszer üzemel, a rendszerrel eltávolított mennyiség a mai nappal bezárólag 154,8 m³. (Az elmúlt héten átlagosan kb. 300 liter/nap. Megjegyzés: az izolációs fal kiépítésének időtartamára a 9160/1 hrsz ingatlan környezetében földkábelrel kiváltott elektromos légkabel helyreállítása miatt 17-én átmenetileg nem üzemelt a rendszer.)

Szennyezettség nyomon követése, monitoring és kitermelő rendszert érintő változások.

A 17-én elvégzett folyadékszint ellenőrzés alapján a szennyezettség elterjedésében nincs változás, a múlt heti helyszínrajz jelenleg is érvényes. A legfrissebb laborjegyzőkönyveket mellékeltem. (A helyszínrajz az MO-12 jelű külső monitoring kutat egyelőre nem tartalmazza.)



A vízszintmérések eredménye alapján a fal hatása egyértelműen jelentkezik, a tapasztalat megerősíti a hidrodinamikai modell előrejelzését: a fallal körbezárt területen megemelkedett a vízszint, a fal alvízi oldalán az eddigi eredmények alapján nincs jelentős változás az „eredeti” vízszinthez képest. Ennek eredményeképpen a fal belső és külső oldala között mintegy 1m potenciálkülönbség alakult ki.

Az izolációs fal kialakítása 09.25-én befejeződött, a terület helyreállítása folyamatban van.