

A szennyezett terület kiterjedésében nincs változás. Március 29-én minden lehatároló kútban újabb felszín alatti víz mintavétel történt, a minták a laborban vannak. Április 1-én a múlt heti jelentésben foglaltak szerint a GG-20 jelű (még nem kizárással készült) monitoring kút eltömedékelésre került. Új lehatároló pont(ok) fúrására várhatóan az április 14-ei héten fog sor kerülni. Az indikátor kutak közül a GG-11/B, GG-16/B, GG-21/B és a GG-25/B jelű kutakban volt szennyezés.



A fölöző rendszer véglegesítése, kiegészítése során:

- elkészült a kitermelt üzemanyag automata (puffer tartályokból a pótkocsis tartályba) átemelő rendszere, a próbaüzeme folyamatban van. Emiatt a kitermelt üzemanyag mennyiségének mérése átmenetileg szünetelt, a következő időszakban korrigálásra kerül. A jelenlegi állás 73-74 m3 körül valószínű.
- a rendszerbe utólag bevont kitermelő kutakhoz kialakításra került a védőcső hálózat
- 7db kút aknába süllyesztése készült el
- tereprendezés történt a területen (murvaszórás, tömörítés)

Az izolációs fal kialakításának terepi előkészületei elindultak:

- Folytatódott a felvonulás, munkagépek területre szállítása.
- A terület megközelítésére használatos földutak rossz állapotú szakaszainak feljavítása.
- Zagykeverő telep kialakítása (zúzottkő terítés, betonlapok, portároló silók, konténerek telepítése, illetve helyszínre szállítása).
- A nyomvonal előkészítése is elindult a résfal kiépítésének kezdő szakaszán. Tervezetten április 10-én, a nyomvonal déli végén indul a résfal kiépítése.