

A **kitermelő rendszer a múlt hét csütörtöki újraindítás óta üzemel**, az eddig eltávolított mennyiség összesen 81,3 m³.

Kúthálózat, szennyezettség, helyszínrajz:

A GG-19 és GG-20 kutak kiváltására elkészült a GG-29 jelű lehatároló kút, illetve holnapi napon kezdik a GG-31 jelű kút fúrását.

A lehatároló kutak mellett elkészült két új fölöző kút is a déli területén: GF-24 és GF-25.

Az április 23-ai mintavétel labor jegyzőkönyve megérkezett, az eredmények feldolgozása folyamatban van, ezért a helyszínrajzon még nincsenek átvezetve. A GG-18-ban több komponensre B érték feletti eredmény adódott, illetve több kút B érték közelében van a nyugati oldalon. Ez alapvetően megfelel a hosszabb távon várt eloszlásnak, de egyelőre jellemzően nagyon alacsony koncentrációkról van szó. A GG-18-at ma újra mintázták, illetve sűrített (korábban jelzett 2 hetes gyakoriságú) mintavételekkel követjük a változásokat, hogy megalapozottabb következtetést lehessen levonni.

Az új kutakkal aktualizált helyszínrajzot:

