

A kitermelő rendszer üzemel, a rendszerrel eltávolított mennyiség a tegnapi (08.13-ai) nappal bezárólag 132,9 m³. (Az elmúlt héten átlagosan 383 liter/nap.)

Szennyezettség nyomon követése, monitoring rendszert érintő változások

A héten nem érkezett új laborjegyzőkönyv.

Az előző heti jelentésben foglaltak szerint a GG-31-es kút eltömedékelésre került, az újabb mintavételi pontok kialakítása megkezdődött ezen a részterületen.

A GG-32/B jelű indikátor kútban (2cm vastagságban) megjelenő fázis miatt elővigyázatosságból a GG-32 jelű kút is eltömedékelésre és kiváltásra fog kerülni.

Ezen a részterületen fölöző kutak kialakításának lehetőségét is vizsgálja a szakértő.



Az izolációs fal kialakítása

A fúrógépet sikerült megjavítani (a hidraulika rendszert kitakarították, kicserélték a meghibásodott forgatóművet), illetve ezzel párhuzamosan több karbantartást is elvégeztek.

Az aktuális készültségi fokot ábrázoló helyszínrajz:

