

A kitermelő rendszer üzemel, a rendszerrel eltávolított mennyiség a tegnapi, december 10-ei nappal bezárólag **165,95 m³**.

A kisebb heti kitermelt mennyiség oka: A kitermelt mennyiség görgetett nyilvántartásába a kitermelő rendszer puffertartályaiból az időnként elszállításra kerülő, pótkocsis tartályba átfertett üzemanyag kerül. A hét elején a kitermelő rendszer puffertartályaiból az elmúlt közel egy év során összegyűlt víz eltávolításra került a tartós fagyok beállta előtt. Az átfertés szintvezérelt (az esetleges szárazanyag tartalom miatt), így az ezen a héten kitermelésre került üzemanyag nagyobb része egyelőre a puffertartályokban gyűlt össze, nem került átfertésre. Az átfertési szintek alatt a puffertartályokban lévő 1-1,5 m³ üzemanyag így nem jelenik meg a nyilvántartott mennyiségben. A peremi kutak kiegészítő kézi kitermelése során visszanyert üzemanyag mennyisége figyelembe lett véve.

Szennyezettség nyomon követése, monitoring és kitermelő rendszert érintő változások.

Az eddig tervezett monitoring és üzemanyag kitermelő kutak fúrása befejeződött, a héten fúrási munkálatok nem történtek.

A héten egyes külső monitoring kutak fúrása során vett talajminták és a 9171/3 hrsz-en található lakossági kút laborvizsgálati eredményei érkeztek meg. Minden minta eredménye kimutatási határérték alatt adódott.

Az eredmények alapján a korábbi helyszínrajz továbbra is érvényes.



Az izolációs fal kiépítése 09.25-én, a terület helyreállítása 11.07-én befejeződött.

A vízkezelő rendszer kialakítása folyamatban van.

- 11.25-én befejeződött a kitermelő és nyelető kútpárok kialakítása, minden tervezett kút elkészült.
- A vízgyűjtő hálózat termelőcsöveinek és a szivattyúk működtetéséhez szükséges pneumatikus csővezetékek behúzása a korábban fektetett védőcsövekbe befejeződött.
- A vízkezelő berendezés telepítési helyének előkészítése befejeződött
- Kivitelezést követő tereprendezési munkálatok is folyamatban vannak.

A vízkezelő rendszer helyszínrajza:

