

A **kitermelő rendszer üzemel**, a rendszerrel eltávolított mennyiség a mai nappal bezárólag 167,3 m³ (Az elmúlt héten átlagosan kb. 170 liter/nap)

Szennyezettség nyomon követése, monitoring és kitermelő rendszert érintő változások

Az eddig tervezett monitoring és üzemanyag kitermelő kutak fúrása befejeződött, a héten fúrási munkálatok nem történtek.

Mai napon megérkeztek a 12-ei vízmintavételek eredményeit tartalmazó laboratóriumi jegyzőkönyvek. A jegyzőkönyveket mellékeltem.

- A belső (izolációs falon belüli) kutak közül a GG-24 és GG-26 jelű kút a korábbiakhoz hasonlóan ETBE és MTBE szennyezettséget mutatott, a GG-26 jelű kútban a TPH eredménye meghaladta a (B) szennyezettségi határértéket.
- A külső (izolációs falon kívüli) MO jelű monitoring kutak eredménye minden szennyezőanyag tekintetében kimutatási határérték alatti.

16-án sor került a heti vízszintmérésekre és indikátor kút ellenőrzésekre, a terepi tapasztalatok nem mutattak változást az üzemanyag elterjedésében a talajban.

A terület helyszínrajza a szennyezettségi eredmények ábrázolásával:



Az izolációs fal kiépítése 09.25-én, a terület helyreállítása 11.07-én befejeződött.

A vízkezelő rendszer kialakítása folyamatban van.

- Korábban elkészült: 11.25-én befejeződött a kitermelő és nyelető kútpárok kialakítása, minden tervezett kút elkészült. Emellett a folyadékgyűjtő és a szivattyúk működtetéséhez szükséges pneumatikus vezeték hálózat kialakítása is befejeződött.
- Jelenleg a vízkezelő rendszer berendezéseit tartalmazó konténerek helyszíni szerelése van folyamatban.

A vízkezelő rendszer helyszínrajza:

