

A kitermelő rendszer üzemel, a rendszerrel eltávolított mennyiség a december 24-ei nappal bezárólag 168,5 m³ (Az elmúlt héten átlagosan kb. 200 liter/nap)

Szennyezettség nyomon követése, monitoring és kitermelő rendszert érintő változások

Az eddig tervezett monitoring és üzemanyag kitermelő kutak fúrása befejeződött, a héten fúrási munkálatok nem történtek.

A legutóbbi, december 18-ai jelentés óta laboratóriumi jegyzőkönyv nem érkezett. (2025-ben az utolsó mintavétel 12.12-én történt, ennek eredményét a 12.18-ai jelentés tartalmazza).

A terület helyszínrajza a szennyezettségi eredmények ábrázolásával:



Az izolációs fal kiépítése 09.25-én, a terület helyreállítása 11.07-én befejeződött.

A vízkezelő rendszer kialakítása folyamatban van.

- Korábban elkészült: 11.25-én befejeződött a kitermelő és nyelető kútpárok kialakítása, minden tervezett kút elkészült. Emellett a folyadékgyűjtő és a szivattyúk működtetéséhez szükséges pneumatikus vezeték hálózat kialakítása is befejeződött.

- A vízkezelő rendszer berendezéseit tartalmazó konténerek helyszíni szerelése folyamatban van.

A vízkezelő rendszer helyszínrajza:

