

A kitermelő rendszer üzemel, a résfal építés előkészítéseként elvégzett légkábelek földkábeles kiváltása miatt volt kb. 1 napos üzemszünet. A kitermelt mennyiség hozzávetőlegesen 84,5 m³.

Kúthálózat, szennyezettség:

A GG-31 jelű lehatároló kút elkészült.

A korábbi kútfúrásokból vett mintákból érkezett talajvizsgálati eredmény, csatolom a jegyzőkönyvet. Itt az eredmény a vártnak megfelelő, a fölöző kutak talajmintái szennyezettek a szokásos mélységközben, a lehatároló kutaké nem.

A GG-18 ismételt mintavételének eredménye ma érkezett meg, a TPH, BTEX szennyezettség alacsonyabb a legutóbbi eredményénél, a benzol (1,1 ug/l) kivételével B érték alattiak az eredmények, ugyanakkor az ETBE-MTBE koncentráció meghaladja a korábbi eredményt. A szakértő véleménye alapján a vízben nagyon jól oldódó ETBE-MTBE ekkora túlsúlya (illetve a benzol kivételével a több komponens teljes hiánya) inkább csapadékkal összefüggő leszivárgásra utal a kút környezetében, egyelőre kevésbé valószínű, hogy kialakult volna a folyamatos utánpótlással járó kapcsolat a szennyezettség és a felszín alatti víz között. Jelen esetben ezt alátámasztja a két héttel korábbi mintavételnél alacsonyabb TPH-BTEX szennyezettség, de további mintavételek szükségesek a helyzet értékeléséhez.

A héten megtörtént az összes lehatároló kút mintavétele, illetve a fázismérések is.

A GG-18 eredményeire, illetve arra tekintettel, hogy a kúthoz közel jár a fázis, tervben van a kút eltömedékelése.

Az izolációs fal építése során mintegy 30m-es szakaszon elvégezték a 690mm-es előfúrásokat, illetve megkezdődött az injektálás, átkeverés a nyomvonal elején. Az első tapasztalatok alapján megfelelő nyomás mellett sikerült bejuttatni az előzetesen, a talaj hézagterfogata alapján számított zagy mennyiséget.