

A szénhidrogén-kitermelő rendszer üzemel, a rendszerrel eltávolított mennyiség a 08.05-ei nappal bezárólag **195,4 m³**. (Az legutóbbi jelentés óta eltelt időszakban átlagosan 67 liter/nap.)

Szennyezettség nyomon követése, monitoring és kitermelő rendszert érintő változások

Ezen a héten kerültek elvégzésre a havi gyakoriságú ún. nagymonitoringhoz kapcsolódó mintavételek.

A héten laborvizsgálati jegyzőkönyv nem érkezett.

Az indikátor kutak ellenőrzése alapján az önálló fázisú üzemanyag elterjedésében nem volt tapasztalható változás.

Az izolációs fal kiépítése 09.25-én, a terület helyreállítása 11.07-én befejeződött.

A vízkezelő rendszer 3 hónapos próbaüzeme sikeresen befejeződött, a rendszer üzemel

A rendszer főbb részei: kitermelő és nyelető kútpárok, pneumatikus működtetésű szivattyúk, folyadékgyűjtő hálózat, felszíni vízkezelő rendszer.

- Jelenleg 3db (KTPR-02,06,12 jelű) termelőkútból történik vízkivétel
- Rendszeres vízszintmérésekre kerül sor, az eredmények alapján a rendszer működése megfelel a vízháztartás kezelésével szemben támasztott előzetes várakozásoknak:
 - A kitermelés hatására a kitermelő kutakban, illetve azok közvetlen környezetében jelentős depresszió alakult ki.
 - A kitermelés hatása a teljes körbezárt területen igazolható.
 - A nyeletés hatására vízszint emelkedés alakul ki a fal nyitott részén a nyelető kutak környezetében.
 - Az aktuális körülményekhez igazodó optimális üzemeltetési paraméterek beállítása folyamatban (kitermelés és nyeletés finomhangolása)
- A bemenő és kimenő puffer tartályokból a próbaüzemet követően havi rendszerességgel kerül sor mintavételre. A 06.18-ai mintavétel eredménye a legutolsó, ekkor minden eredmény kimutatási határérték alatt adódott. Az utolsó mintavétel 07.22-én történt, a laborvizsgálati eredmény egyelőre nem érkezett meg.