

A szénhidrogén-kitermelő rendszer üzemel, a rendszerrel eltávolított mennyiség a 08.25-ai nappal bezárólag **196,8 m³**. (Az legutóbbi jelentés óta eltelt időszakban átlagosan 71 liter/nap.)

Szennyezettség nyomon követése, monitoring és kitermelő rendszert érintő változások

A 08.04-ei monitoring mintavételek laborvizsgálati jegyzőkönyve megérkezett. (B) szennyezettségi határérték feletti eredményt a GG-46 jelű, falon belüli monitoring kút mutatott.

Ezen felül a GG-48 és GG-49 jelű, új monitoring kutak fúrása során vett talajminták eredménye érkezett meg, a mintákban szennyezettség nem volt kimutatható.

A laborjegyzőkönyvek a jelentéshez csatolva találhatók.

Az indikátor kutak ellenőrzése alapján az önálló fázisú üzemanyag elterjedésében nem volt tapasztalható változás.

Az izolációs fal kiépítése 09.25-én, a terület helyreállítása 11.07-én befejeződött.

A vízkezelő rendszer 3 hónapos próbaüzeme sikeresen befejeződött, a rendszer üzemel

A rendszer főbb részei: kitermelő és nyelető kútpárok, pneumatikus működtetésű szivattyúk, folyadékgyűjtő hálózat, felszíni vízkezelő rendszer.

- Jelenleg 5db termelőkútból történik vízkivétel
- Rendszeres vízszintmérésekre kerül sor, az eredmények alapján a rendszer működése megfelel a vízháztartás kezelésével szemben támasztott előzetes várakozásoknak:
 - o A kitermelés hatására a kitermelő kutakban, illetve azok közvetlen környezetében jelentős depresszió alakult ki.
 - o A kitermelés hatása a teljes körbezárt területen igazolható.
 - o A nyeletés hatására vízszint emelkedés alakul ki a fal nyitott részén a nyelető kutak környezetében.
 - o Az aktuális körülményekhez igazodó optimális üzemeltetési paraméterek beállítása folyamatban (kitermelés és nyeletés finomhangolása)
- A bemenő és kimenő puffer tartályokból a próbaüzemet követően havi rendszerességgel kerül sor mintavételre. A 07.22-ei mintavétel eredménye az utolsó, ennek eredménye a 08.13-ai jelentéssel került megküldésre (minden eredmény kimutatási határérték alatt adódott).