

A kitermelő rendszer üzemel, az eltávolított mennyiség a tegnapi (02.18-ai) nappal bezárólag **176,2 m³**. (Az elmúlt héten átlagosan 150 liter/nap).

Szennyezettség nyomon követése, monitoring és kitermelő rendszert érintő változások

02.18-án sor került az esedékes monitoring mintavételekre, az indikátor kutak ellenőrzésére és vízszintmérésekre.

A terepi tapasztalatok alapján nem volt észlelhető változás a szennyezettség elterjedésében.

Az izolációs fal kiépítése 09.25-én, a terület helyreállítása 11.07-én befejeződött.

A vízkezelő rendszer kialakítása befejeződött, az üzempróba megkezdődött.

A rendszer főbb részei: kitermelő és nyelető kútpárok, pneumatikus működtetésű szivattyúk, folyadékgyűjtő hálózat, felszíni vízkezelő rendszer.

A vízkezelő rendszer üzempróbája folyamatban van, a nyomáspróbák, azokkal kapcsolatos kisebb javítások befejeződtek.

Az üzempróbát követően kerülhet sor a rendszer próbaüzemére.