

A szénhidrogén-kitermelő rendszer üzemel, a rendszerrel eltávolított mennyiség a 09.14-ei nappal bezárólag **198,2 m³**. (Az legutóbbi jelentés óta eltelt időszakban átlagosan 60 liter/nap.)

Szennyezettség nyomon követése, monitoring és kitermelő rendszert érintő változások

A 09.02-03-án végzett monitoring során vett felszín alatti vízminták laborvizsgálati jegyzőkönyve megérkezett, szennyezettség nem került kimutatásra.

Ezen felül a GF-37,38,39 jelű kitermelő pontok fúrásakor vett talajminták laborvizsgálati jegyzőkönyve érkezett meg, a korábbi tapasztalatokhoz hasonlóan a talaj mélyebb rétege mutatott szennyezettséget.

A jegyzőkönyvek a jelentéshez mellékelve találhatók.

Az indikátor kutak ellenőrzése alapján az önálló fázisú üzemanyag elterjedésében nem volt tapasztalható változás.

Az izolációs fal kiépítése 09.25-én, a terület helyreállítása 11.07-én befejeződött.

A vízkezelő rendszer 3 hónapos próbaüzeme sikeresen befejeződött, a rendszer üzemel

A rendszer főbb részei: kitermelő és nyelető kútpárok, pneumatikus működtetésű szivattyúk, folyadékgyűjtő hálózat, felszíni vízkezelő rendszer.

- Jelenleg 5db termelőkútból történik vízkivétel
- Rendszeres vízszintmérésekre kerül sor, az eredmények alapján a rendszer működése megfelel a vízháztartás kezelésével szemben támasztott előzetes várakozásoknak:
 - A kitermelés hatására a kitermelő kutakban, illetve azok közvetlen környezetében jelentős depresszió alakult ki.
 - A kitermelés hatása a teljes körbezárt területen igazolható.
 - A nyeletés hatására vízszint emelkedés alakul ki a fal nyitott részén a nyelető kutak környezetében.
 - Az aktuális körülményekhez igazodó optimális üzemeltetési paraméterek beállítása folyamatban (kitermelés és nyeletés finomhangolása)
- A bemenő és kimenő puffer tartályokból a próbaüzemet követően havi rendszerességgel kerül sor mintavételre. A 08.18-ai mintavétel eredménye az utolsó, ekkor szennyezettség nem került kimutatásra.