

A **kitermelő rendszer** üzemel, a rendszerrel eltávolított mennyiség a tegnapi (január 7-ei) nappal bezárólag **171,3 m³** (az utolsó jelentett, december 24-ei mennyiség óta átlagosan kb. 200 liter/nap)

Szennyezettség nyomon követése, monitoring és kitermelő rendszert érintő változások

Az eddig tervezett monitoring és üzemanyag kitermelő kutak fúrása befejeződött, a héten fúrási munkálatok nem történtek.

A legutóbbi (2025.12.30-ai) jelentés óta laboratóriumi jegyzőkönyv nem érkezett. (2025-ben az utolsó mintavétel 12.12-én történt, ennek eredményét a 12.18-ai jelentés tartalmazza).

01.07-én megtörtént az idei első monitoring mintavétel, illetve az indikátor kutak ellenőrzésére is sor került, a korábbi tapasztalatokhoz képest nem volt változás.

A terület helyszínrajza a szennyezettségi eredmények ábrázolásával:



Az izolációs fal kiépítése 09.25-én, a terület helyreállítása 11.07-én befejeződött.

A vízkezelő rendszer (kitermelő és nyelető kútpárok, pneumatikus működtetésű szivattyúk, folyadékgyűjtő hálózat, konténerekben elhelyezett felszíni vízkezelő rendszer) kialakítása befejeződött.

A vízkezelő rendszer üzempróbájának, illetve az automata kitermelő rendszerrel való összehangolásának előkészítése folyamatban van.

A vízkezelő rendszer helyszínrajza:

