

A kitermelő rendszer üzemel, a rendszerrel eltávolított mennyiség a tegnapi (január 14-ei) nappal bezárólag **172,1 m³**

A szokásos számítás alapján az elmúlt héten 114 liter/nap adódik, ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy az elszámlolt, nyilvántartásba vett (puffertartályokból pótkocsiba átfajtott) üzemanyag mennyiségét átmenetileg befolyásolja a vízkezelő rendszer kitermelő rendszerrel való összehangolása, valamint a kézi kitermeléssel gyűjtött üzemanyag átfajtésének (jégdugó miatt) üzemképtelenné vált szivattyú miatti részbeni elmaradása, illetve rendkívül rossz terepi körülmények esetén a kézi kitermelés átmeneti szüneteltetése is.

Szennyezettség nyomon követése, monitoring és kitermelő rendszert érintő változások

Az eddig tervezett monitoring és üzemanyag kitermelő kutak fúrása befejeződött, a héten fúrási munkálatok nem történtek.

A héten megérkezett a monitoring kutak 01.06-ai vízmintavételeinek laboreredménye. Az eredmény a 2025.12.12-ei mintavétel eredményéhez hasonló:

- A belső (izolációs falon belüli) kutak közül a GG-24 és GG-26 jelű kút a korábbiakhoz hasonlóan ETBE és MTBE szennyezettséget mutatott, a GG-26 jelű kút mintájában több komponens eredménye meghaladta a (B) szennyezettségi határértéket.
- A külső (izolációs falon kívüli) MO jelű monitoring kutak eredménye minden szennyezőanyag tekintetében kimutatási határérték alatti.

01.12-én sor került a monitoring kutakban a szokásos heti vízszintmérésekre, illetve indikátor kút ellenőrzésekre, változás nem volt tapasztalható.

A terület helyszínrajza a szennyezettségi eredmények ábrázolásával:



Az izolációs fal kiépítése 09.25-én, a terület helyreállítása 11.07-én befejeződött.

A vízkezelő rendszer kialakítása befejeződött.

A rendszer főbb részei: kitermelő és nyelető kútpárok, pneumatikus működtetésű szivattyúk, folyadékgyűjtő hálózat, konténerekben elhelyezett felszíni vízkezelő rendszer.

A vízkezelő rendszer üzempróbája megkezdődött.

A vízkezelő rendszer helyszínrajza:

