

A kitermelő rendszer üzemel, a rendszerrel eltávolított mennyiség a tegnapi (január 21-ei) nappal bezárólag **172,8 m³**.

A szokásos számítás alapján az elmúlt héten 100 liter/nap adódik, ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy az elszámlolt, nyilvántartásba vett (puffertartályokból pótkocsiba átfertett) üzemanyag mennyiségét átmenetileg befolyásolják az előző heti jelentésben említett körülmények.

Szennyezettség nyomon követése, monitoring és kitermelő rendszert érintő változások

A héten fúrási munkálatok nem történtek. Várhatóan februártól kezdődően tervezünk további fúrási munkálatokat a felszín alatti víz megfigyelésére szolgáló monitoring kúthálózat karbantartásának, bővítésének céljából. Elsősorban kivitelezési munkák során megsérült kutak pótlására, illetve az eddig folyamatban lévő munkák miatt nem hozzáférhető területekre tervezett kutak kialakítására kerül sor. Emellett a szennyezett GG-24 és GG-26 jelű kutak eltömedékelése is tervben van a szennyezettség vertikális terjedésének minimalizálása céljából.

A héten laborjegyzőkönyv nem érkezett, a helyszíni vizsgálatok alapján a szennyezettség elterjedésében változás nem volt tapasztalható.

A terület helyszínrajza a szennyezettségi eredmények ábrázolásával:



Az izolációs fal kiépítése 09.25-én, a terület helyreállítása 11.07-én befejeződött.

A vízkezelő rendszer kialakítása befejeződött, az üzempróba megkezdődött.

A rendszer főbb részei: kitermelő és nyelető kútpárok, pneumatikus működtetésű szivattyúk, folyadékgyűjtő hálózat, felszíni vízkezelő rendszer.

A vízkezelő rendszer üzempróbája folyamatban van. Az üzempróbát követően kerülhet sor a rendszer próbaüzemére.

A vízkezelő rendszer helyszínrajza:

