

A kitermelő rendszer üzemel, a rendszerrel eltávolított mennyiség a tegnapi (január 28-ai) nappal bezárólag **173,8 m³** (az elmúlt héten átlagosan 143 liter/nap)

Szennyezettség nyomon követése, monitoring és kitermelő rendszert érintő változások

01.28-án a szűrőzött szakaszok felcementezésével megkezdődött a szennyezett GG-24 és GG-26 jelű kutak eltömedékelése a szennyezettség vertikális terjedésének minimalizálása céljából.

Jövő héttől kezdődően tervezünk további fúrási munkálatokat a felszín alatti víz megfigyelésére szolgáló monitoring kúthálózat karbantartásának, bővítésének céljából. Elsősorban kivitelezési munkák során megsérült kutak pótlására, illetve az eddig folyamatban lévő munkák miatt nem hozzáférhető területekre tervezett kutak kialakítására kerül sor.

A héten laborjegyzőkönyv nem érkezett, a helyszíni vizsgálatok alapján a szennyezettség elterjedésében változás nem volt tapasztalható.

Az izolációs fal kiépítése 09.25-én, a terület helyreállítása 11.07-én befejeződött.

A vízkezelő rendszer kialakítása befejeződött, az üzempróba megkezdődött.

A rendszer főbb részei: kitermelő és nyelető kútpárok, pneumatikus működtetésű szivattyúk, folyadékgyűjtő hálózat, felszíni vízkezelő rendszer.

A vízkezelő rendszer üzempróbája folyamatban van, jelenleg nyomáspróbák, tömítések ellenőrzése zajlik.

Az üzempróbát követően kerülhet sor a rendszer próbaüzemére.