A szénhidrogén-kitermelő rendszer üzemel, a rendszerrel eltávolított mennyiség a 10.07-ei nappal bezárólag **199,9 m^3.** (Az legutóbbi jelentés óta eltelt időszakban átlagosan 70 liter/nap.)

Szennyezettség nyomon követése, monitoring és kitermelő rendszert érintő változások

A jelentési időszakban a 09.15-ei monitoring során vett vízminták laborvizsgálati jegyzőkönyve érkezett meg. A mintákban (B) szennyezettségi határértéket meghaladó szennyezettség nem került kimutatásra.

Az önálló fázisú üzemanyag elterjedésében nem volt tapasztalható változás.

A jegyzőkönyv a jelentéshez mellékelve található.

Az izolációs fal kiépítése 09.25-én, a terület helyreállítása 11.07-én befejeződött.

A vízkezelő rendszer 3 hónapos próbaüzeme sikeresen befejeződött, a rendszer üzemel

A rendszer főbb részei: kitermelő és nyelető kútpárok, pneumatikus működtetésű szivattyúk, folyadékgyűjtő hálózat, felszíni vízkezelő rendszer.

- Jelenleg 5db termelőkútból történik vízkivétel
- Rendszeres vízszintmérésekre kerül sor, az eredmények alapján a rendszer működése megfelel a vízháztartás kezelésével szemben támasztott előzetes várakozásoknak:
    - A kitermelés hatására a kitermelő kutakban, illetve azok közvetlen környezetében jelentős depresszió alakult ki.
    - A kitermelés hatása a teljes körbezárt területen igazolható.
    - A nyeletés hatására vízszint emelkedés alakul ki a fal nyitott részén a nyelető kutak környezetében.
    - Az aktuális körülményekhez igazodó optimális üzemeltetési paraméterek beállítása folyamatban (kitermelés és nyeletés finomhangolása)
- A bemenő és kimenő puffer tartályokból a próbaüzemet követően havi rendszerességgel kerül sor mintavételre. A 09.22-ai mintavétel eredménye az utolsó, ekkor szennyezettség nem került kimutatásra. A jegyzőkönyv a jelentéshez mellékelve található.