

ELŐTERJESZTÉS
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. október 18-én tartandó ülésére

**a TOP-1.4.1-19 kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” pályázathoz
kapcsolódó források összetételének módosítása tárgyában**

Tisztelt Képviselő-testület!

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be és támogatás nyert a TOP-1.4.1-19 kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” címen meghirdetett felhívásra. A kivitelező kiválasztására a Kbt. 117. §-a szerinti nyílt eljárást kellett lefolytatni, melynek nyertese az Equitas Építő Kft. lett. Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. június 14-i ülésen döntött arról, hogy az Equitas Építő Kft.-vel 2022. április 29-én megkötött szerződést módosítja. Az erről rendelkező 296/2023. (VI.14.) határozat szerint a vállalkozói díjat az építőipari alapanyagok világpiaci árának radikális növekedése okán 35.832.974,- Ft + ÁFA, valamint a pótmunkák ellenértékével, azaz 9.898.198,- Ft + ÁFA, összesen tehát 45.731.172,- Ft + ÁFA összeggel megnöveli, melyet saját forrásból a 2023. évi költségvetésének terhére biztosít.

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. június 28-i ülésén döntött arról, hogy az újonnan felépülő bölcsőde megnyitásához szükséges eszközök beszerzésére megindítja a „Gárdonyi bölcsőde - eszközbeszerzés” tárgyú, Kbt. 117.§-a szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást. Az erről hozott 320/2023. (VI. 28.) határozat az eszközbeszerzés becsült értékének forrásösszetételéről az alábbiak szerint rendelkezik:

- nettó 16.517.855,- Ft + ÁFA összeget a TOP-1.4.1.-19-FEI-2019-00025 azonosítószámú pályázaton elnyert támogatásból,
- nettó 14.042.796,- Ft + ÁFA összeget önerőként az önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére biztosít.

Az eszközbeszerzésre kiírt közbeszerzési eljárás bírálati szakasza jelenleg is folyamatban van, az eljárás eredményessége és az ennek kapcsán megkötésre kerülő szerződés(ek) teljesítésének időpontja bizonytalan, valószínűsíthetően a projektzárás időpontjáig nem, vagy csak részben realizálódik. Ennek következtében szükségessé vált a pályázati költségvetésre módosítási kérelem benyújtása, amelyben kértük a rehabilitációs szakértő díjára, valamint az eszközbeszerzésre tervezett összeg átcsoportosítását az építőipari alapanyagok világpiaci árának radikális növekedése okán megnövekedett építési költségekre. A módosítás jóváhagyása esetén a források összetétele az alábbiak szerint alakulna:

- a 296/2023. (VI.14.) határozat szerinti – az építőipari alapanyagok világpiaci árának radikális növekedése és a pótmunkák szükségessége – miatt felmerült bruttó 58.078.588,- Ft többletköltség forrás összetétele az alábbiak szerint módosul:
 - o az áremelkedésből eredő többletköltségekből 17.517.856,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 22.247.677,- Ft a TOP-1.4.1.-19-FEI-2019-00025 pályázati támogatásból kerül biztosításra

- az áremelkedésből eredő többletköltségekből 18.315.118,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 23.260.200,- Ft, valamint a pótmunka összege 9.898.198,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 12.570.711,- Ft saját forrásból, önerőként kerül biztosításra az önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére (összesen 28.213.316,- Ft + ÁFA, bruttó 35.830.911,- Ft összegben)
- a 320/2023. (VI. 28.) határozat szerinti eszközbeszerzés becsült nettó 30.560.651,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 38.812.027,- Ft értéke teljes egészében saját forrásként kerül biztosításra.

Fentieknek megfelelően a TOP-1.4.1.-19-FEI-2019-00025 sz. támogatási szerződés 8.sz. módosítási kérelem jóváhagyása esetében az érintett tételek vonatkozásában az önkormányzati saját forrás összege a korábbi bruttó 75.912.939,- Ft összegről bruttó 74.642.938,- Ft összegre csökkenne.

A módosítási kérelem Magyar Államkincstár általi jóváhagyásához szükséges a korábbi határozatok fentieknek megfelelő módosítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését a határozati javaslatokról!

1. Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 296/2023. (VI.14.) sz. határozatában szereplő vállalkozói díj fedezetének megállapítását az alábbiak szerint:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Bölcsődei férőhelyek kialakítása Gárdony városában” (TOP-1.4.1-19-FEI-2019-00025 azonosítószámú) projekt megvalósításához kapcsolódóan „Bölcsődei férőhelyek kialakítása Gárdony városban” tárgyú, a Kbt. 117. §-a szerinti nyílt eljárást folytatott le. Az eljárás nyertesével, az Equitas Építő Kft-vel 2022. április 29-én szerződést kötött, melyet módosított. A vállalkozói díjat az építőipari alapanyagok világpiaci árának radikális növekedése okán 35.832.974,- + ÁFA, összesen bruttó 45.507.877,- Ft összeggel megnöveli, melyből 17.517.856,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 22.247.677,- Ft pályázati támogatásból kerül biztosításra, a fennmaradó 18.315.118,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 23.260.200,- Ft pedig saját forrásból, önerőként kerül biztosításra az önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére. Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vállalkozói díjat ezen felül megnöveli a pótmunkák ellenértékével, azaz 9.898.198,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 12.570.711,- Ft összeggel, melyet saját forrásból a 2023. évi költségvetésének terhére biztosít.

A határozat jelen határozatban nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

Felelős: Tóth István polgármester
Határidő: azonnal

2. Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 320/2023. (VI.28.) sz. határozatában szereplő közbeszerzési eljárás becsült értékének forrás összetételét az alábbiak szerint:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Gárdonyi bölcsőde-eszközbeszerzés” tárgyú, Kbt. 117.§-a szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás nettó 30.560.651 Forint + ÁFA, bruttó 38.812.027 Forint összegű becsült értéke forrását önerőként az önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére biztosítja. Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy az eszközbeszerzés következő évre történő áthúzódása esetében, az ehhez szükséges fedezetet az önkormányzat 2024. évi költségvetésébe beépíti.

A határozat jelen határozatban nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.


Felelős: Tóth István polgármester
Határidő: közbeszerzési szakértő értesítése azonnal

Gárdony, 2023. október 18.

Tóth István
polgármester



Készítette: Vereczkei Anikó



KIVONAT
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. június 14-én megtartott zárt testületi üléséről

4.) Bölcsőde – kivitelezési szerződés módosítása

Előadó: Tóth István polgármester

Gárdony Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
296/2023. (VI. 14.) határozata a
„Bölcsőde – kivitelezési szerződés módosítása”
tárgyában

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 182/2023. (IV.19.) sz. határozatában szereplő vállalkozói díjat az alábbiak szerint:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Bölcsődei férőhelyek kialakítása Gárdony városában” (TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00025 azonosítószámú) projekt megvalósításához kapcsolódóan „Bölcsődei férőhelyek kialakítása Gárdony városban” tárgyú, a Kbt. 117. §-a szerinti nyílt eljárást folytatott le. Az eljárás nyertesével, az Equitas Építő Kft-vel 2022. április 29-én szerződést kötött, melyet módosít. A vállalkozói díjat az építőipari alapanyagok világpiaci árának radikális növekedése okán 35.832.974,- + ÁFA, valamint a pótmunkák ellenértékével, azaz 9.898.198,- Ft + ÁFA, összesen tehát 45.731.172,- Ft + ÁFA összeggel megnöveli, melyet saját forrásból a 2023. évi költségvetésének terhére biztosít.

A határozat jelen határozatban nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

Határidő: közbeszerzési szakértő értesítése
azonnal

Felelős: Tóth István polgármester

Kmf.

Tóth István sk.
polgármester



Jankovics Zoltánné sk.
jegyző

A kiadmány hitelélül:

Horváth Brigitta

Horváth Brigitta
szervező

Gárdony, 2023. június 15.

KIVONAT
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. június 28-án megtartott rendkívüli testületi üléséről

6.) Bölcsődei férőhelyek kialakítása Gárdony városban (TOP-1.4.1.-19-FEI-2019-00025) projekthez kapcsolódóan eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása
Előadó: Tóth István polgármester

Gárdony Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
320/2023. (VI. 28.) határozata
„Bölcsődei férőhelyek kialakítása Gárdony
városban (TOP-1.4.1.-19-FEI-2019-00025)
projekthez kapcsolódóan eszközbeszerzésre
vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása”
tárgyában

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Gárdonyi bölcsőde-eszközbeszerzés” tárgyú, Kbt. 117.§-a szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás nettó 30.560.651 Forint + ÁFA, bruttó 38.812.028 Forint összegű becsült értéke azon részének forrásaként, melyre a TOP-1.4.1.-19-FEI-2019-00025 azonosítószámú pályázaton elnyert összeg (nettó 16.517.855 Forint + ÁFA bruttó 20.977.676 Forint) nem biztosít fedezetet, azaz nettó 14.042.796,- Ft + ÁFA, bruttó 17.834.350,- Ft pénzüsszeget biztosít az önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: közbeszerzési tanácsadó értesítése:
azonnal

Felélős: Tóth István polgármester

Kmf.

Tóth István sk.
polgármester

Jankovics Zoltánné sk.
jegyző

A kiadmány hitelül:

Horváth Brigitta

Horváth Brigitta
szervező

Gárdony, 2023. június 29.

